



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN: 30/06/2023

ELABORADO POR: ALFONSO DE LA CRUZ

FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 16/06/2023

APROBADO POR: CARLOS MAFIO GRANADOS

PIDM / DIMENSIONES ESTRATÉGICAS	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	INDICADORES	META PROPUESTA	META ALCANZADA A LA FECHA	FECHA DE INICIO (Dia,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Dia,mes,año)	% DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SE CUMPLIO CON LA META		% DE EJECUCION DE LA ACCION	LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION	ESTADO DE LA ACCION	
									SI	NO				
METRÓPOLI SOSTENIBLE, RESILIENTE Y ADAPTABLE	Actualización y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Estructurar el comité Coordinador y el grupo Técnico	Documento elaborado	1	0%	1/04/2023	30/12/2023	0%		X			Esta actividad se ejecutará en el segundo semestre de 2023 a partir del mes de Junio	
		Elaborar un Diagnostico de la situación actual de los residuos solidos domiciliarios en el AMBQ								X			Esta actividad se ejecutará en el segundo semestre de 2023 a partir del mes de Junio	
		Formular los programas y proyectos de acuerdo a la normatividad vigentes								X			Esta actividad se ejecutará en el segundo semestre de 2023 a partir del mes de Junio	
	Plan Metropolitano para la protección de Recursos Naturales y Defensa del Ambiente	Elaborar un Diagnostico de la situación actual de los recursos naturales en el AMBQ	Documento elaborado	1	0%	1/5/2023	30/10/2023	0%		X			Esta actividad se ejecutará en el segundo semestre de 2023 a partir del mes de Junio	
		Formular los programas y proyectos de protección y conservación de los recursos naturales en el Ambq.								X			Esta actividad se ejecutará en el segundo semestre de 2023 a partir del mes de Junio	
	Proyectos Construyendo Cultura Ambiental desde las Instituciones Educativas de los Municipios que conforman el AMB	Diseñar talleres con temática ambiental. Elaborar cronograma de talleres e identificar las instituciones educativas beneficiarias del programa construyendo cultura ambiental	No. Instituciones educativas beneficiadas del proyecto	5 Instituciones educativas beneficiadas	30%	1/4/2023	30/10/2023	30%		X			Se avanzó en el diseño de los talleres con la temática ambiental y el resto de la actividad se ejecutará en el segundo semestre de 2023 a partir del mes de Junio	
		Realizar labores de apoyo a través de videoconferencias, talleres virtuales, asesorías, etc., fortalecer el funcionamiento de las operaciones establecida por el Servicio Público de empleo, en los Municipios de Soledad, Malambo Puerto Colombia y Galapa,	8 talleres, (dos por cada Municipio-Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo)		100%	50%	4/4/2023	31/12/2023	50%	X				Se realizaron 3 reuniones de seguimientos con todos los puntos de servicio y el centro de empleo, con el fin de realizar seguimiento a sus indicadores. Se realizó una capacitación al punto de servicio de Malambo para fortalecerlos en el manejo de la plataforma SISE
		Propiciar alianzas estratégicas con los actores pertinentes para la gestión del empleo en el Territorio metropolitano	Alianzas estratégicas realizadas		100%	50%	3/7/2023	30/11/2023	50%	X				En realizaron dos alianzas una con la universidad Autónoma y con la Organización Internacional para las Migraciones OIM
		Elaborar calendario de visitas, con el fin de socializar los servicios de la agencia a el sector empresarial, entidades gubernamentales y comunidad en general.	N° de socializaciones programadas/N° de socializaciones realizadas	10 socializaciones	620%	1/02/2023	30/12/2023	620%	X					Se visitaron 62 empresas que ya se encuentran inscritas en la plataforma SISE, través del centro de empleo de Soledad, con el fi de realizar una reinducción de la prestación de servicios de la Agencia de Gestión y colocación de empleo de AMBQ

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN: 30/06/2023
 FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 16/06/2023

ELABORADO POR: ALFONSO DE LA CRUZ
 APROBADO POR: CARLOS MAFFIO GRANADOS

PIDM / DIMENSIONES ESTRATÉGICAS	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	INDICADORES	META PROPUESTA	META ALCANZADA A LA FECHA	FECHA DE INICIO (Dia,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Dia,mes,año)	% DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SE CUMPLIO CON LA META		% DE EJECUCION DE LA ACCION	LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION	ESTADO DE LA ACCION
									SI	NO			
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACION DE LOS SRVICIOS DE LA AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	Diseñar metodología para socializar los temas relacionados con formación de habilidades blandas y competencias laborales. Realizar convocatoria para que la comunidad participe en los talleres programados. Realizar alianzas estratégicas con el SENA y otras instituciones educativas que permitan desarrollar las competencias laborales a la población del AMBQ	N° de personas programadas para formar/ N° de personas formadas	300 personas formadas	593 personas formadas	1/02/2023	30/12/2023	197%	X				Se realizaron orientación a los oferentes en los municipios de Soledad y Puerto Colombia con un numero de personas de 593 orientadas
		Realizar ferias laborales de generación y formalización de empleo dirigidas a la población en general de los 4 municipios	N° de ferias programadas / N° de ferias realizadas	4 Ferias laborales	10 Ferias laborales	1/02/2023	30/12/2023	250%	X				Se realizaron 5 ferias de Empleo en el municipio de Puerto Colombia, 3 Malambo y 4 en el Galapa y 2 en el municipio de Soledad, para un total de 10 ferias Empleo
		Orientar a todas los oferentes que se registren en la plataforma SISE de manera presencial o virtual	N° de oferentes programados para orientar/N° de oferentes orientados	400 personas orientadas	1.080 personas orientadas	1/02/2023	30/12/2023	270%	X				Se orientaron a 1,080 personas que se registraron en la plataforma SISE de maneras virtual o presencial.
		Visitas virtuales o presenciales a potenciales empleadores o demandantes del AMBQ	No. de visitas a empresas del sector programadas/ N° de visitas realizadas	5 visitas a empresas	860%	1/08/2023	30/12/2023	860%	X				SE realizaron 43 visitas empresariales en total: 11 visitas empresariales en Puerto Colombia, 25 visitas en el centro de empleo de Soledad y 7 en el punto de servicio de Malambo,
METRÓPOLI EDUCADA, MULTICULTURAL Y DIVERSA	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO GUÍA DE URBANISMO TÁCTICO Y EJECUCIÓN DE 3 PUNTOS EN EL AMBQ	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO GUÍA DE URBANISMO TÁCTICO PARA EL AMBQ	Documento elaborado/ Documento propuesto	1	0,95	1-ene-23	1-ago-23	95%	X				SE HA AVANZADO LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE MANERA SATISFACTORIA
		INTERVENCIÓN DE UN ESPACIO URBANO EN EL AMBQ	Espacios urbanos intervenidos/espacios urbanos propuestos	1	0,40	1-jun-23	1-dic-23	40%		X	68%		SE ELABORÓ EL DISEÑOS DE LA INTERVENCIÓN. SE REALIZARON REUNIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO Y SE SOLICITARON LAS DONACIONES
METRÓPOLI SOSTENIBLE, RESILIENTE Y ADAPTABLE AL CAMBIO CLIMÁTICO	FORMULACIÓN DE PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ALTERNATIVA MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE PÁNELES SOLARES EN VIVIENDAS RURALES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	REALIZAR CENSO DE VIVIENDAS CARENTES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL AMBQ	# DE VIVIENDAS CENSADAS/#DE VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ENERGÍA	100	141	6-feb-23	31-mar-23	100	X				CUMPLIDA
		Formulación de proyecto de suministro e instalación de paneles solares en sectores vulnerables del Área Metropolitana de Barranquilla	Proyecto formulado/proyecto planificado	1	1	3-abr-23	31-may-23	100	X		66,67		CUMPLIDA
		Gestión de recursos de inversión para la instalación de paneles solares	Recursos para viviendas dotadas de energía/recursos para la dotación de 100 viviendas	1	0	1-jun-23	29-dic-23	0		X		SE INICIÓ LA GESTIÓN DE RECURSOS EN EL GOBIERNO NACIONAL, EL PLAZO VENCE EN DICIEMBRE	



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN: 30/06/2023
 FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 16/06/2023

ELABORADO POR: ALFONSO DE LA CRUZ
 APROBADO POR: CARLOS MAFIO GRANADOS

PIDM / DIMENSIONES ESTRATÉGICAS	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	INDICADORES	META PROPUESTA	META ALCANZADA A LA FECHA	FECHA DE INICIO (Dia,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Dia,mes,año)	% DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SE CUMPLIO CON LA META		% DE EJECUCION DE LA ACCION	LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION	ESTADO DE LA ACCION
									SI	NO			
	PROYECTO DE PREINVERSIÓN CORREDOR AMBIENTAL DEL AGUA - SALAO PLATANAL	Formulación en metodología MGA el proyecto de preinversión del proyecto Corredor Ambiental del Agua Salao - Platanal	Proyecto identificado/Proyecto Formulado	1	0,6	1-mar-23	29-dic-23	60		X	60		EN PROCESO DE FORMULACIÓN
METRÓPOLI INCLUYENTE, EQUITATIVA Y ASEQUIBLE	ADECUACIÓN DE ESPACIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL AMBQ	Formulación en metodología MGA del proyecto adecuación de espacios recreodeportivos en el área metropolitana de Barranquilla	Proyecto identificado/Proyecto Formulado	1	0,6	1-mar-23	29-dic-23	60		X	60		EN PROCESO DE FORMULACIÓN
	OPERACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO	Gestionar la firma de la Resolución Metropolitana Mediante el cual se reglamente el Banco Inmobiliario	Resolución proyectada/Resolución firmada	1	0,95	1-mar-23	1-abr-23	90		X	45	EL BANCO INMOBILIARIO DEBE SER APROBADO POR LA JUNTA METROPOLITANA, SIN EMBARGO YA ESTÁ LISTO EL ESTUDIO JURÍDICO, FINANCIERO Y TÉCNICO	EN ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LA JUNTA
	Gestión de proyecto inmobiliario en el AMB	Proyecto identificado/ Proyecto formulado	Proyecto identificado/ Proyecto formulado	1	0	1-mar-23	31-may-23	0		X		ESTE PROYECTO SOLO SE PUEDE REALIZAR CON LA CREACIÓN DEL BANCO INMOBILIARIO DEL AMBQ APROBADA POR LA JUNTA	SE FORMULARÁN PROYECTOS UNA VEZ LA JUNTA APRUEBE LA CREACIÓN DEL BANCO INMOBILIARIO DEL AMBQ
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	DOPCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Acordar con el distrito de Barranquilla las observaciones realizadas al proyecto de Acuerdo Metropolitano que adopta el PEMOT	FIRMA DE ACTA	1	0,9	1-mar-23	31-may-23	100	X		50	SE REALIZÓ REUNIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SE ACORDÓ LA CORRECCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA QUE NO CORRESPONDÍA A LA REALIDAD TERRITORIAL	
		Convocatoria a Junta Directiva para la aprobación del Acuerdo que adopta el PEMOT	ACUERDO METROPOLITANO QUE ADOPTA EL PEMOT	1	0	5-jun-23	21-dic-23	0		X		A ESPERA QUE SE REUNA LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMBQ, PARA EXPEDIR EL ACUERDO METROPOLITANO QUE ADOPTA EL PEMOT	
	1.) Continuar con la implementación de la solución tecnológica para realizar la integración y puesta en marcha de la información generada por las empresas del Transporte Público Colectivo del AMB (Recaudo, Control, Información al Usuario y Comunicaciones para el TPC -RCC)	1.) Implementar el Sistema de Recaudo, Control, Información al usuario y comunicaciones (RCC) para el servicio de Transporte Público Colectivo del Área Metropolitana de Barranquilla, para <u>todas las Empresas del TPC</u> . 2.) Implementar el Sistema (RCC) en <u>todas las Rutas</u> de las Empresas TPC. 3.) Implementar el Sistema (RCC) que permita una cobertura de Modernización en <u>toda la flota</u> del TPC.	1.) #Empresas TPC con Sistema Implementado/ Cobertura Empresas TPC: 21/24= 88% 2.) # Rutas de Empresas TPC con Sibus Implementado /Rutas de Empresas por Implementar = 6/90=7% 3.)# Instalaciones TPC realizadas / Cobertura Modernización TPC: 2445/2700=91.%	3	2,0	1-ene-23	31-dic-23	62%	X		99.6%	En celebró Convenio 1014/20 en Octubre de 2020 entre el Área Metropolitana de Barranquilla, el Ministerio de Transportes y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover, coordinar y ejecutar las actividades tendientes a fortalecer el desarrollo e implementación de la iniciativa de ciudad y territorio inteligente en el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, a través de acciones que promuevan el uso y apropiación de nuevas tecnologías para la Transformación Digital del territorio", por valor de \$25.000.000.000=.	En Ejecución Global del Proyecto
												Actualmente, este Convenio se encuentra en ejecución, y se han realizado los siguientes Otrosí de prórrogas al Convenio Interadministrativo No. 1014 de 2020 (Fondo Único de TIC) /No.560 de 2020 (Mintransporte) suscrito por el FUTIC, el Mintransporte y AMB hasta Junio 30 de 2023, el cual fue remitido al MINTIC para firma y publicación en SECCOP 1.: Otrosí de Prórroga #1: hasta Junio 30 de 2022 (aprobado en Dic. 15/21), Otrosí de Prórroga #2: hasta Diciembre 30 de 2022 (aprobado en Jun.30/22), Otrosí de Prórroga #3: Hasta Junio 30 de 2023, (aprobado en Dic.29/22) y Otrosí de Prórroga #4: Hasta Noviembre 30 de 2023 (aprobado en Junio 29/23). De Enero a Junio de 2023, hemos venido desarrollando el Cronograma del Proyecto a través de las siguientes fases, las cuales tienen fecha prevista para terminación hasta Noviembre 30 de 2023. Fase Ejecución 1.) Plan de Trabajo: (100%), El cual contempló la entrega del plan de trabajo y firma del acta de inicio de convenio tripartito Fase Ejecución 2.) Contrato de Suministro de Solución Tecnológica: (100%) El cual contempló el proceso de contratación, levantamiento de información, elaboración de cronograma y adquisición fabricación y envió de los equipos duales. Fase Ejecución 3.) Preparación: (100%), El cual contempló el proceso de adquisición, configuración de la plataforma en la nube. Fase Ejecución 4.) Planificación, Diseño y Parametrización de la Solución. (100%), El cual contempló el análisis de la solución, especificación de requerimientos y el diseño de las de pruebas Fase Ejecución 5.) Desarrollo, Configuración y Testing: (100%), el cual contempla la etapa de desarrollo, configuración e integración. Fase Ejecución 6.) Instalación e Implementación: (97%), El cual contempla el proceso de implantación de equipos en vehículos, pedagogía, socialización y capacitación. Fase Ejecución 7.) Cierre Implementación: (100%), Contempla la fase final del proyecto.	



AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN: 30/06/2023
 FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 16/06/2023

ELABORADO POR: ALFONSO DE LA CRUZ
 APROBADO POR: CARLOS MAFO GRANADOS

PIDM / DIMENSIONES ESTRATEGICAS	DESCRIPCION DEL PROYECTO	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	INDICADORES	META PROPUESTA	META ALCANZADA A LA FECHA	FECHA DE INICIO (Dia,mes,año)	FECHA DE TERMINACION (Dia,mes,año)	% DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SE CUMPLIO CON LA META		% DE EJECUCION DE LA ACCION	LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION	ESTADO DE LA ACCION
									SI	NO			
	2.) Fortalecer la prestación del servicio de Transporte Público Individual - TPI Tipo Taxi, implementando un Sistema Inteligente (S.I.) en el Área Meropolitana de Barranquilla, que permita integrar todos los actores operativos.	1.) Gestionar la contratación de un Sistema Inteligente S.I.T en el Área Metropolitana de Barranquilla (Taximetro), que considere la integración de todos los actores operativos en la prestación del Servicio de Transporte Público Individual Tipo Taxi (TPI). 2.) Adjudicar el Contrato de Concesión del Sistema Inteligente S.I. en AMB (Taximetro).	Licitación Aperturada / Licitación Adjudicada.	Sistema Inteligente S.I. Implementación (Taximetro)	1	1-ene-23	31-dic-23	20%		X	20%	En el mes de mayo de 2022, se realizó la publicación en la plataforma SECOP II del Proceso Contractual AMB-LP-001-2022, con la finalidad de "Entregar en concesión de servicios el Sistema Inteligente de Transporte S.I.T. del Transporte Público Individual TPI para el AMB, incluyendo su diseño, implementación, administración, operación, actualización y mantenimiento", dentro del cual se recibieron observaciones sobre el Proyecto de Pliego de Condiciones y demás documentos del Proceso de Licitación Pública, circunstancias que afectaban estructuralmente las condiciones financieras del proceso, generándose un impedimento para que los futuros proponentes presentaran adecuadamente sus propuestas. Debido al volumen de éstas, el AMB consideró pertinente ampliar el término a través de Comunicación Modificación de un Cronograma en Junio 01 de 2022, para dar respuestas a las mismas de manera clara y suficiente, y así mismo realizar las modificaciones que se requieran con el objetivo de dar cumplimiento a los principios que rigen la contratación pública entre ellos la pluralidad de oferentes y transparencia. La Modalidad de Contratación Ley 1150 de 2007, Duración del Contrato: 148 meses, Fecha de terminación del contrato: Nov 19 de 2034, el plazo de validez de las ofertas: 90 días, el Aviso de la Convocatoria fué publicado en Mayo 6/22, se dieron como fechas límites para presentar observaciones Mayo 20/22. Publicación de Respuesta a las observaciones del proyecto de pliego Nov 28/22, Expedición y Publicación Acto Administrativo de Apertura del Proceso de selección y del pliego de condiciones definitivo Nov 28/22, Presentación de Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivos Dic 23/22, para lo cual se tiene previsto emitir respuesta a las Observaciones como plazo definitivo Enero 6 de 2023. Para el primer trimestre de la vigencia 2023, se adelantó en el Proceso Licitatorio, lo siguiente: -Se realizó la publicación de la adenda No. 2 del 13 de enero de 2023, en el que se realizó modificación de los pliegos de condiciones definitivos atendiendo las observaciones realizadas por los interesados y en concordancia con la realización de mejoras que permitieran una correcta ejecución del contrato, así como del proceso de selección. - Se publicó la adenda No. 3 del 16 de enero de 2023, a través de la cual se modificó el cronograma del proceso. - Posteriormente, se publicó la adenda No. 4 del 07 de febrero de 2023, con el fin de modificar unos aspectos relacionados con el pliego definitivo y con el propósito de dar a conocer el complemento del documento de Análisis del Sector, atendiendo las observaciones realizadas por los interesados y en concordancia con la realización de mejoras que permitan una correcta ejecución del contrato, así como del proceso de selección.	La Ejecución de este proyecto depende de los tiempos establecidos en la ley para este tipo de proceso contractual y las modificaciones al Cronograma.
EJE 3 DE COMPETITIVIDAD METROPOLITANA	SEGUIMIENTO A: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL FENÓMENO DE REMOCION EN MASA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CERRO SEVILLA PARA EL MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO TANQUE SIETE DE ABRIL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	1. REALIZACION DE COMITES DE OBRA PARA REVISAR EL ESTADO Y COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS. 2. REVISION DE DISEÑOS DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO (CONTINUACION DE CANALES Y ARBORIZACION) 3. ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO	Programado / Ejecutado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X		100,00%	ATRAVEZ DE LA REALIZACION DE LOS COMITES DE OBRA SE LOGRÓ VER EL COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS DE MITIGACION REALIZADAS EN EL TANQUE FUNCIONAN Y CUMPLEN CON EL OBJETO DEL CONTRATO, SE IDENTIFICA LA NECESIDAD DE LA REALIZACION DE UNA ETAPA TRES DEL PROYECTO, SE REVISAN LOS DISEÑOS Y DE ESTA REVISION ELABORAMOS EL PRESUPUESTO DE OBRA	EN EJECUCION